



# Burmistrz Węgorzyna

73-155 WĘGORZYNO ul. Rynek 1, tel (091) 39 71 563, fax. (091) 39 71 567  
e-mail: [urząd@wegorzyno.pl](mailto:urząd@wegorzyno.pl) ; <http://www.wegorzyno.com.pl>

B. GK.01140/K/2007

Węgorzyno, dnia 9 listopada 2007 roku

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Węgorzyno

W P Ł Y N Ę Ę O

Data ..... 09. 11. 2007

nr ..... Zał .....

Hake

Pani

Monika Kuźmińska  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Węgorzynie

Przedkładam Wysokiej Radzie informację z wykonania inwestycji kontynuowanych w 2007 (załącznik nr 1), rozpoczętych w 2007 roku (załącznik nr 2) oraz pozyskanie środków do budżetu (załącznik nr 3).

Pragnę zwrócić uwagę, iż kontynuuję realizację 15 zadań rozpoczętych w poprzedniej kadencji, rozpoczęłam realizację 13 nowych zadań oraz staram się pozyskać jak najwięcej środków do budżetu gminy.

Oceniam, że realizacja ww. zadań wpłynie na poprawę infrastruktury technicznej i społecznej gminy.

Z poważaniem

BURMISTRZ

  
Grażyna Karpowicz

*zaliczenie w 1*

## Ocena realizacji inwestycji za 10 miesięcy 2007

### ADMINISTRACJA

#### 1. Komputeryzacja gminy

plan 15.000 zł

### BEZPIECZEŃSTWO

#### 2. Adaptacja budynku świetlicy na remizę strażacką w m. Zwierzynek plan 131.000 zł

Zadanie kontynuowane od roku 2001.

Koszt realizacji od początku inwestycji 173.653 zł (w tym pozyskane środki z OSP ZG w Warszawie w wysokości 10 tys zł)

Koszt wg kosztorysu inwestorskiego 131.000 zł

Plan finansowania ;

\* środki własne 131.000

*Zadanie toku realizacji, zakończenie robót zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą na wartość 129.896,95 – do 15 grudnia 2007. W wrześniu 2007 uzyskano zgodę PINB na kontynuowanie prac. Z RW OSP pozyskano kwotę 5000 zł z przeznaczeniem na elewację remizy.*

#### 2. Rozbudowa budynku OSP Runowo

plan 8000

Zadanie zaplanowane i rozpoczęte w 2006. Pozwolenie na budowę ważne do listopada 2008.

Koszt realizacji od początku inwestycji 4.392,00 na projekt

**Wg kosztorysu inwestorskiego całkowity koszt wynosi 30.837,21 złotych brutto.**

Plan finansowania - środki własne 8000,00 zł.

*Za zgodą OSP Runowo odstąpiono od realizacji zadania, 8000 zł przesunięto na OSP Węgorzyno.*

#### 3. Rozbudowa remizy strażackiej w Węgorzynie

13.800 zł

Zadanie zaplanowane budżecie 2007.

Finansowanie ; środki własne na wykonanie projektu 13.800.

*Zadanie w toku realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowej remizy. W listopadzie planowane spotkanie zainteresowanych stron z udziałem projektantów w celu ustalenia wyboru koncepcji. Zakupiono mapki ewidencyjne do wydania decyzji o warunkach zabudowy. W RPO jest przewidziane finansowanie budowania remiz strażackich z funduszy unijnych.*

### OŚWIATA

#### 4. Budowa budynku Gimnazjum w Węgorzynie

plan 2.257.774 zł

Zadanie rozpoczęte w 2003.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zgodnie z zawartą w dniu 13 czerwca 2006 r. umową Nr 05/2006 o roboty budowlane jest Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane – Roman Orłowski z siedzibą w Drawsku Pomorskim i Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo – Usługowe „MATEXIM” spółka jawna z siedzibą w Białogardzie w imieniu którego działa Przedsiębiorstwo Budowlane – Roman Orłowski reprezentowane przez Romana Orłowskiego **na kwotę 5.798.832,88 zł** .  
Termin rozpoczęcia robót 21.06.2006 r. a zakończenia 30 czerwca 2008 roku.

#### **Poniesione koszty od początku realizacji do 31.10. - 3.062.624 zł**

Planowane źródła finansowania:

\* środki własne – 1.925.000,00 zł ( to jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych)

\* kredyt w wysokości 4.100.000,00 zł ( początek spłaty styczeń 2008, zakończenie grudzień 2013; 1 rata 43.500 zł , pozostałe 71 rat w wysokości 41.500 zł)

Planowane odsetki w 2007 roku od zaciągniętego kredytu 158.894 zł, łączny koszt odsetek od całości kredytu wyniesie ok. 530 tys. zł.

#### **Plan finansowania inwestycji w 2007 roku:**

\* środki własne – 714.774 zł

\* transza kredytu – 1.543.000 zł

*Zadanie w toku realizacji, ujęte w priorytetach na 2008 rok. Kompleksową obsługę inwestorską inwestycji zgodnie z zawartą umową Nr ZP/341-7/2006 z dnia 09 maja 2006 roku w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 55.632,00 złotych do czerwca prowadziło Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji spółka z o.o w Stargardzie Szczecińskim. W związku z wstrzymaniem robót przez PINB dokonano zmiany inwestora zastępczego, aktualnie obowiązki inwestora pełni firma Komplet Incest z Gorzowa , wartość podpisanej umowy wynosi 48.375 . Zwiększono środki na zadanie w związku z koniecznością wykonania okablowania pod nagłośnienie auli, instalacje antywłamaniową , komputerowa o kwotę 120.000 zł. Wykonano kosztorys i jest uzgadniany zakres prac z wykonawcą na wartość do 14 tysięcy euro.*

#### **5. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego**

**Plan 200.000 zł**

Zadanie rozpoczęte 2005 . Gmina wykonała audyt, niezbędny do termomodernizacji.

Poniesione koszty od początku realizacji 6.100 zł

Plan finansowania inwestycji:

\* środki własne – 20.000 zł

\* kredyt z BOŚ – 180.000 zł

*Zadanie z uwagi na gazyfikację przesunięto do realizacji na 2008 rok, ujęte w priorytetach na 2008. W ramach RPO jest możliwość dofinansowania z funduszy unijnych. Zmniejszono planowany deficyt, a środki własne 20.000 przeznaczono na wykonanie zadania*

#### **6. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Węgorzynie**

**Plan 400.000 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2005 .Gmina wykonała audyt. Wykonawca audytu Pracownia Budowlana Projekt Service Szczecin Spółka zo.o. ul. Seledynowa 20, 70-781 Szczecin.

Poniesione koszty od początku realizacji 7.930 zł

Plan finansowania inwestycji:

\* środki własne – 20.000 zł

\* kredyt – 380.000 zł

*Zadanie z uwagi na gazyfikację przesunięto do realizacji na 2008 rok, ujęte w priorytetach na 2008. W ramach RPO jest możliwość dofinansowania z funduszy unijnych. Zmniejszono planowany deficyt, a środki własne 20.000 przeznaczono na wykonanie zadania*

## 7. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Węgorzynie plan 15 000 zł

Plan finansowania ;

\* środki własne na wykonanie projektu.

*Po dokonaniu rozbiórki obiektu przedszkola, podpisano umowę z projektantem na wartość 15 000 na wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniem wjazdu z ulicy Grunwaldzkiej i wyjazdu z Kościuszki . Termin wykonania projektu 120 dni od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Zakupiono mapki do wydania decyzji .W toku zlecenia podkłady geodezyjne do celów projektowych.*

## WODOCIĄGI

### 8. Budowa i modernizacja sieci wodociągowych

**8.A . Budowa sieci wodociągowej z przyłączem do posesji nr 6 ul. Połchowska 75.000 zł**  
w Runowie Pomorskim.

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku. Zgodnie z umową z dnia 11.03.2005 z firmą Pracownia Projektowa „Progaz- PP” s.c. na wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem posesji nr 6 w Runowie Pomorski, Progaz w dniu 29 stycznia 2007 przekazał projekt wraz z pozwoleniem na budowę. *Ważność pozwolenia na budowę do 2009.*

**Wartość szacunkowa wg kosztorysu inwestorskiego 117 031,45 zł.**

Poniesione koszty od początku inwestycji 4.190 zł

Plan finansowana ;

\* środki własne 75.000 .

*Zadanie w toku realizacji. W październiku podpisano umowę z operatorem sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na wykonanie sieci z przyłączem wodociągowym do wartości 14 tysięcy euro( 64.820,60 ). Zadanie będzie zakończone do 15 grudnia.*

**8.B. Budowa sieci wodociągowej w północno – wschodniej części Węgorzyna**  
plan 200.000 zł

w tym:

- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Lesięcin - Gardno
- zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Runowo – Kraśnik

Zadanie rozpoczęte w 2004 roku. Wykonano dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę, **decyzja na Runowo - Kraśnik była ważna do marca 2006, decyzja Lesięcin-Gardno była ważna do marca 2006.**

**Przewidywany koszt inwestycji 700.000 zł.**

Poniesione koszty od początku realizacji 52.741 ( geodezja , projekt)

Plan finansowania inwestycji na 2007 :

\* środki własne – 20.000 zł

\* kredyt – 180.000 zł

\* pozyskanie środków finansowych w kwocie 500.000 złotych z funduszy unijnych .

*Z opinii technicznej o konieczności rozbudowy sieci i podłączenia do ujęcia w Sielsku wynika, że budynek hydrofornii w Kąkolewicach jest w b. złym stanie, woda mocno żarzelaziona i należy przelączyć zaopatrywane z tych sieci do ujęcia wody w Sielsku, aby zapewnić mieszkańcom dobrą wodę. Zadanie nie może być realizowane z funduszy unijnych (niska efektywność), pozostaje zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW. Zgłoszono do funduszu Szczecinie wniosek o udzielenie pożyczki na 2008. Zadanie nie realizowane, pomniejszono deficyt gminy na 2007.*

#### **8.C / Budowa sieci wodociągowej Wiewiecko w kier. posesji Wiewiecko Nr 1**

**Plan 250.000 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2005 roku. Pracownia Projektowa Progaz wykonała projekt budowlano-techniczny wraz z pozwoleniem na budowę; decyzja ważna do sierpnia 2007. Gmina posiada pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych dla wodociągu Wiewiecko. Planowana budowa sieci o długości 2511 m z przyłączami długości 694 m i 14 studni wodomierzowych.

**Wartość kosztorysowa zadania 1.102.573 zł**

Poniesione koszty od początku realizacji inwestycji:

\* 21.223 zł (geodezja, dokumentacja)

Plan finansowania inwestycji:

\* kredyt (do 25% udziału Gminy) – 220.000 zł

\* środki własne na 30.000 złotych

\* pozyskanie środków finansowych do kwoty 750.000 złotych z innych źródeł

*Zadanie w toku realizacji. Termin zakończenia do 15 grudnia. Podpisano umowę na budowę wodociągu z firmą Eko-Wark Szczecin, która wygrała przetarg nieograniczony. Wartość robót z przetargu ok. 370.000 zł. Gmina miała możliwość uzyskania pożyczki do 50 % zadania z WFOŚiGW, ale ostatecznie zrezygnowała realizując inwestycje z środków własnych.*

### **KANALIZACJA**

#### **9. Modernizacja oczyszczalni wraz z przepompownią ścieków przy ul. Runowskiej**

**Plan 600 000 zł**

Zadanie rozpoczęte w 2004. Inwestycja ujęta w wieloletnim programie inwestycyjnym. Wykonano projekt wraz z pozwoleniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z budową budynku stacji odwodnienia osadu, przebudowę przepompowni przy ul. Runowskiej wraz z budową przewodu tłocznego ścieków surowych i linii kabla energetycznego zasilającego urządzenia przepompowni ścieków, opracowaniem i wdrożeniem projektu zagospodarowania osadów. Decyzja ważna do kwietnia 2008.

**Przewidywany koszt realizacji inwestycji 2.300.000 złotych.**

Poniesione koszty od początku realizacji zadania; 49.800 zł (geodezja, projekt)

14 lipca 2006 podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie z funduszy pomocowych – termin wykonania do 28.12.2006. W dniu 08 stycznia 2007 roku protokołem zdawczo odbiorczym przyjęto wniosek wraz ze studium wykonalności. Gmina przy udziale wykonawcy składa wniosek w ramach II naboru do Norweskiego Mechanizmu Finansowego poprzez Ministerstwo Środowiska terminie do **16-03-2007**.

Plan finansowania inwestycji;

- brak środków własnych, udział własny w kwocie 600.000 złotych w postaci kredytu lub pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

- 1.700.000 zł z funduszy unijnych program EOG i NMF

*Zadanie w toku realizacji, ujęte w priorytetach na 2008. Ministerstwo Środowiska pismem z 7 listopada Br. powiadomiło gminę, że wniosek jest ujęty na liście rezerwowej. Należy pilnie przygotować angielską wersję wniosku aplikacyjnego i na ten cel zabezpieczyć środki w budżecie na 2007.*

## **10. Aglomeracja Węgorzyno** **plan 90.000 zł**

### **A. Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej Węgorzyno – Runowo - Polchowo**

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 19 lipca 2006 roku została zawarta umowa Nr 8/2006 r. Pracownią Projektową „PROGAZ –PP” Spółka cywilna Przemysław Petrus, Alicja Potiechin Szczecin na wykonanie projektu budowlanego za kwotę 132.980 zł. Termin zakończenia prac projektowych i złożenie wniosku w starostwie ustalono na 120 dni licząc od dnia uzyskania prawomocnej decyzji celu publicznego – **prace w toku.**

**Szacowana wartość zadania 4-5 milionów.**

W porozumieniu z Dyrekcją Okręgową Dróg i Autostrad w Szczecinie wykonano projekt techniczny sieci wodociągowej i kanalizacji w zakresie obejmującym budowę ronda na ul. Podgórznej dla potrzeb II etapu obwodnicy.

Zgodnie z zawartą umową Nr 29/05/0259/050 z dnia 12.04.2005 Gmina zaciągnie kredyt do wysokości 166.480 zł na wykonanie projektu budowlanego.

**Koszty poniesione od początku realizacji 85.579,12 zł**

Planowane finansowanie :

\* kredyt – 87.200 zł

\* środki nie wygasające – 23.780 zł.

### **B. Budowa i przebudowa sieci wodociągowych** **plan 25.000 zł**

Plan finansowania ;

\* 25.000 środki nie wygasające na wykonanie projektu

*Zadanie w toku realizacji . Inwestycja ujęta w priorytetach na 2008 rok . Planowana budowa kanalizacji w południowej części miasta w ulicach ; część Grunwaldzkiej, Szkolna, 2go Marca, Drawska, Południowa, Podgórzna, Strzelecka, Zielona oraz Witosa, Zamkowa, Pionierów itd. Projektowanie będzie w uzgodnieniu z autorem inż Brochmanem , który na zlecenie gminy w 2004 roku wykonał „Koncepcję uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w gminie Węgorzyno „ oraz w uzgodnieniu z operatorem lokalnym. W umowie z projektantem, gmina zobowiązała się do wykonania części podkładów geodezyjnych. Zabezpieczono na wtórniki kwotę 30.000 zł. Wykonano wtórniki i przekazano projektantowi. Zaakceptowano koncepcję kanalizacji z udziałem inż. Brachmana. Wykonawca w październiku Br złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy . Zgodnie z umową , pozwolenie na budowę będzie przekazane gminie w terminie 120 dni od daty otrzymania decyzji o warunkach zabudowy.*

## **KULTURA**

### **11. Adaptacja obiektu hydrofornii na świetlicę w Polchowie** **plan 90.817,00 zł**

W 2006 wykonano projekt techniczny wraz pozwoleniem na budowę .

**Wartość kosztorysowa 54.590,00 zł**

Koszty poniesione od początku realizacji ; 7.891 ,00

Plan finansowania w 2007 ;

\* środki własne nie wygasające z 2006 roku - 60.817 zł .

*Zadanie w toku realizacji. Po rozstrzygnięciu przetargu najkorzystniejsza oferta była na ok. 90.800 zł. Zwiększono środki na zadanie celem podpisania umowy z wykonawcą. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie robót, jednak wykonawca zrezygnował z wykonania zadania. Aktualnie uzgodniono podpisanie umowy z firmą Pana Regulskiego na wykonanie robót na wartość do 14 tysięcy euro. Pozostałe prace będą wykonane w systemie robót publicznych w 2008 roku.*

## **12. Remont świetlicy w Kraśniku**

**plan 32.200,00**

**zł**

*Zadanie rozpoczęte w 2005 roku. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne, przetarg wygrał wykonawca UZB Piotr Regulski. Zadanie zakończone i odebrane 31 stycznia 2007 na wartość ok. 31.000 zł*

## **DROGI**

### **13. Przebudowa drogi do Gardna**

**plan 256 .000 zł**

*Zadanie rozpoczęte w 2006 roku. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego 30.06.2006 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozytywnie.*

*Przewidywany koszt zadania około 256.000 zł*

*Plan finansowania inwestycji:*

*- środki własne – 256 .000 zł*

*Zadanie w toku realizacji. Gmina na zadanie musi posiadać środki własne, w związku z tym, 29 stycznia 2007 dokonano zmian budżetu i planowane 113 tysięcy z kredytu zabezpieczono środkami własnymi. Podpisano w marcu umowę o dotację. Zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych do celów projektowych. Wykonano projekt techniczny i dokonano zgłoszenia robót do Starostwa. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano firmę Polski Asfalt z Stargardu Szcz. na wartość 233.111,60 zł. Termin zakończenia prac i zgłoszenia odbioru do 15 listopada.*

## **BUDOWA OŚWIETLENIA.**

### **14. Oświetlenie uliczne w Cieszynie, Winnikach, Runowie Pomorskim 140.000 zł**

*Gmina posiada decyzje – pozwolenie na budowę, ważne do 2008.*

*Wartość kosztorysowa zadania 145.704,79 zł.*

*Plan finansowania ;*

- środki własne nie wygasające w budżecie 140.000 zł*

*Zadanie wykonane, odebrano i rozliczono w terminie do 30 czerwca 2007. Wartość zadania 81.768,00. Zaoszczędzone środki 28232,00 przeznaczono na budowę punktów świetlnych w Chwarstnie, Runowie, Cieszynie – Wydmuch na 2008 r. Pozostałą kwotę na inne zadanie.*

## 12. Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II

plan 46.000 zł

W 2006 wykonano projekt techniczny.

**Przewidywany koszt inwestycji około 260.000 złotych.**

Koszty poniesione od początku realizacji zadania 9.150 złotych

Plan finansowania inwestycji ;

\*kredyt w kwocie 46.000 zł.

\* wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie kwoty 214.000 zł.

*Zadanie niezrealizowane, brak środków własnych. Zgodnie z wykonaną dokumentacją, w środku placu zamiast obecnego żołnierza ma stanąć kamień z tablicą pamiątkową poświęconą Papieżowi Janowi Pawłowi. W związku z tym że usunięcie żołnierza wzbudza wiele kontrowersji wśród mieszkańców, proponuje odstąpić od usunięcia pomnika żołnierza, a przedstawić Radzie-  
po konsultacji z mieszkańcami- propozycję ustawienia kamienia z tablicą pamiątkową postawić koło kościoła. Ewentualnie można odstąpić od realizacji projektu, a w pierwszej kolejności zaplanować wykonanie odnowienie elewacji budynków komunalnych wokół placu, a w następnych latach wykonać plac.*

## 13. Zmiany do Studium Zagospodarowania .

plan 58.560 zł

Plan finansowania ; środki własne 58.560 zł

*Zadanie w toku realizacji . Umowa podpisana w dniu 17.10.2006 rok . Termin zakończenia prac i uchwalenia zmian do 30.08.2007 . Prace w toku, wpłynęło ok. 90 zmian do studium. Podpisano aneks o przesunięciu terminu do 15 grudnia. Prace na ukończeniu .*

Opracowała przy udziale Skarbnik Gminy ;  
Węgorzyno, listopad 2007

BURMISTRZ  
*Grażyna Karpowicz*  
Grażyna Karpowicz



## Inwestycje - remonty rozpoczęte w 2007 roku.

### **1. Rozbiórka przedszkola przy ul. Grunwaldzkiej 2.**

**plan 41.953**

W 2005 roku z uwagi na stan techniczny budynku, oddziały przedszkolne zostały przeniesione do obiektu szkoły podstawowej. Budynek przedszkola zaplanowano do rozbiórki. W 2006 roku zlecono kosztorys rozbiórki, opracowanie wykonał inż. Pytel firma z Drawska .

Zadanie wprowadzono do budżetu na 2007 . Roboty rozbiórkowe rozpoczęto na podstawie umowy Nr 02/IB/2007 z dnia 12.03.2007 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych Krzysztof i Małgorzata Makarska Spółka Jawna w Węgorzynie. Wykonawca wstrzymał roboty z uwagi na koszty rozbiórki fundamentów, nie ujęte w kosztorysie inwestorskim. W dniu 17.07.2007 r. przy udziale autora projektu rozbiórki, spisany został protokół konieczności w sprawie wystąpienia robót dodatkowych związanych z większym zakresem robót rozbiórkowych fundamentów obiektu.

W dniu 10.10.2007 r., po uprzednich negocjacjach z ZUK w Węgorzynie, została zawarta umowa o dzieło z Panem Wojciechem Tron, który złożył najkorzystniejszą ofertę na dokończenie robót rozbiórkowych przedszkola z wywiezieniem gruzu budowlanego i uporządkowaniem terenu budowy.

Ogółem koszty związane z rozbiórką przedszkola wyniosły **32.370,04 zł. Zadanie zakończone.**

### **2. Budowa oświetlenia ulicznego w Chwarstnie, Cieszynie i Runowie. Plan 28.320**

Zadanie wprowadzono do budżetu i WPI, po rozliczeniu inwestycji „Budowa punktów świetlnych Cieszyno, Winniki , Runowo Pomorskie. W toku realizacji. Zakres inwestycji uzgodniony z projektantem Januszem Sowińskim. Złożone zostały wnioski do Rejon Energetyczny w Gryficach o wydanie warunków przyłączenia oświetlenia ulicznego. Na podstawie warunków przyłączenia, po dokładnym określeniu zakresu inwestycji, wykonane zostaną mapy do celów projektowych i opracowane zostaną projekty budowlane w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Realizacja na 2008.

### **3. Remonty w budynkach świetlic.**

- świetlica Mieszewo ; na podstawie zawartej umowy Nr 03/IB/2007 z dnia 23.03.2007 r. z Jerzym Kowalczyk prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługi Budowlane, Architektura Zieleni w Bienicach zostały wykonane roboty związane z remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej z przebudową przyłącza napowietrznego i przeniesieniem układu pomiarowego.

Na podstawie umowy Nr 09/IB/2007 z dnia 13.09.2007 r. zawartej z Jerzym Kowalczyk, został wykonany remont dachu budynku świetlicy.

Łączne koszty remontowe w budynku świetlicy w Mieszewie, z opłatą za przeniesienie układu pomiarowego i wypłaconym, Januszowi Sowińskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pn. Biuro Projektowania i Nadzoru Elektrycznego w Gryficach, wynagrodzeniem za wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wyniosły **12.179,98 zł.** Zaplanowano dalszy remont na wartość ponad 80.000 z funduszy unijnych .

- świetlica Mielno ; zlecono i wykonano naprawę instalacji elektrycznej w Mielnie ( z uwagi na pracę urządzeń elektrycznych w TPD ). Na podstawie umowy Nr 08/IB/2007 z dnia 27.07.2007 r. zawartej z Janem Sugier, prowadzącym działalność gospodarczą pn. Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego w Węgorzynie, zostały wykonane roboty związane z częściowym remontem instalacji elektrycznej. Łączne koszty wraz wynagrodzeniem

wypłaconym Januszowi Sowińskiemu, za wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wyniosły 5.931,78 zł.

#### **4. Przebudowa drogi w miejscowości Ginawa.**

**Plan 20.000**

Zadanie wprowadzono do budżetu i WPI, w toku realizacji. Planowana inwestycja nie może być objęta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, jak w przypadku drogi Gardno, ponieważ przebiega przez teren zabudowany. Gmina posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę z 2002r.(nieważne). W toku negocjacje w sprawie wykonania projektu przebudowy drogi w miejscowości Ginawa. Po wykonaniu mapy do celów projektowych, wykonaniu projektu przebudowy drogi i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, można będzie wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w trybie przetargu nieograniczonego. Zadanie będzie realizowane z funduszy unijnych (PROW).

#### **5. Budowa sieci wodociągowej dla terenów rekreacyjnych w Cieszynie. Plan 0**

Zadanie wyznaczone w kierunkach działania burmistrza, w ramach inwestycji „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieszyno, Trzebawie, Chwarstno „. Zadanie w toku organizacji, nie zaplanowano środków w budżecie. Zadanie planowane do wykonania przez operatora sieci.

#### **6. Rewitalizacja centrum Węgorzyna**

**Plan 0**

Zadanie wyznaczone w kierunkach działania burmistrza, w ramach zadania będzie wykonany projekt koncepcji ( koszt 20.000 ) następnie Lokalny Program Rewitalizacji. Na podstawie lokalnego programu gmina będzie mogła wnioskować o dotacje na modernizację zabudowy centrum miasta .Odbyły się dwa spotkania z udziałem projektanta oraz radnych i Rady Osiedlowej . Rewitalizacja planowana do realizacji z funduszy unijnych , gminnych i właścicieli domów.

#### **7. Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej**

**Plan 0**

Zadanie wyznaczone w kierunkach działania burmistrza, w ramach zadania 'Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy poprzez budowę szlaku rowerowo-spacerowego wokół jeziora Węgrzyńskiego. Zadanie w organizacji, nie zabezpieczono środków w budżecie. Odbyły się spotkania w sprawie uzgodnienia infrastruktury oraz właścicielami gruntów. Oferta wykonania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę ok. 40.000 zł . Zadanie do realizacji na 2008.

#### **8. Euroboisko.**

**Plan 0**

Zadanie wyznaczone w kierunkach działania burmistrza, Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie realizacji wspólnie z Polskim Związkiem Piłkarskim w Szczecinie budowy sztucznego boiska do piłki nożnej . Burmistrz podpisał porozumienie . Aktualnie czekamy na wyznaczenie daty wizji lokalnej w sprawie oceny działki przeznaczonej pod sztuczne boisko. Zadanie w toku organizacji, nie zaplanowano środków w budżecie. Zadanie do realizacji z funduszy unijnych.

#### **9. Plany Rozwoju i Odnowy Miejscowości**

**plan 13.000**

Zadanie wprowadzono do budżetu dla pozyskania funduszy unijnych na poprawę obszarów wiejskich na lata 2007-2013 . Podpisano umowę z firmą PROzped Consulting w Szczecinie na wykonanie planów dla miejscowości Mieszewo, Gardno, Cieszyno, Mielno , Połchowo. Kraśnik, W październiku uchwalono plan rozwoju dla Mieszewa i na podstawie planu

złożono wniosek w wymagalnym terminie (do 4.10.) na remont świetlicy na wartość 82.714 zł. Wniosek w toku oceny. Kolejne wnioski w toku opracowania, termin do końca stycznia 2008.

#### **10. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego**

**plan 10.000**

Zadanie wprowadzono do budżetu i WPI, w toku realizacji. Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną i Gmina przystąpiła do projektu finansowanego z funduszy unijnych „Budowa społeczeństwa informacyjnego”. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców wsi. Na realizację zadania zaplanowano wstępnie budżecie 10.000 zł. Starostwo opracowało Porozumienie o współfinansowaniu i aktualnie jest w toku podpisywania przez burmistrzów i skarbników gmin.

#### **11. Remonty kościołów ( Kąkolewice, Ginawa )**

Zadanie wprowadzone do budżetu, kościoły parafialne otrzymały dofinansowanie na prace remontowe z budżetu gminy; w Kąkolewiczach na remont podsufitki 17.500 zł oraz w Ginawie na dofinansowanie dokumentacji projektowej odbudowy kościoła 3.500 zł. Burmistrz podpisał umowy o przyznaniu dotacji z terminem realizacji zadania do 15 grudnia 2007.

#### **12. Boisko Mieszewo, Runowo .**

**plan 12.730**

Zadanie „Urządzenie boiska w Mieszewie „ rozpoczęte w październiku, zakończone w grudniu 2006. Na dokończenie prac Urząd Marszałkowski przyznał kwotę 5230 zł. Umowa na wykonanie prac ( siatki zabezpieczające piłkę oraz ławki) została podpisana z ZUK Węgorzyno z terminem realizacji do 15 listopada .

Zadanie „Urządzenie boiska w Runowie „ rozpoczęte w 2006 roku, wykonano bieżnię i plac do skoku w dal. Na kontynuowanie prac przyznano kwotę 7.500 zł. Podpisano umowę z ZUK Węgorzyno na wyrównanie terenu pod boisko do piłki nożnej i montaż bramek.

#### **13. Budowa składowiska regionalnego w Słajsinie w ramach R-XXI**

Gmina w 2005 przystąpiła do związku gmin R- XXI którego celem jest budowa składowiska odpadów w Słajsinie gmina Nowograd . Celem związku jest gospodarka odpadami w imieniu gmin oraz budowa i eksploatacja składowiska regionalnego, dokąd byłyby dostarczane odpady z gminy. Współfinansowanie gminy, na podstawie podpisanego porozumienia wynosi 37.205 zł. Inwestycja R-XXI jest na liście inwestycji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego finansowanych z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 .

Opracowała przy udziale Skarbnik;  
Węgorzyno, 8 listopad 2007

BURMISTRZ  
  
Grażyna Karpowicz

## ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE W 2007 ROKU

1. Wniosek o dofinansowanie w ramach MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z przebudową pompowni w ul. Runowskiej. Kwota projektu 2.690.248,78 (613 232 euro). Wnioskowana kwota dofinansowania 2.286.710 zł (521 247 euro). *Zgodnie z pismem Ministerstwa Środowiska z dnia 08.11.2007 projekt ujęty jest na liście rezerwowej do dofinansowania – obecnie istnieje konieczność przygotowania angielskiej wersji*
2. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie na zadanie „Remont podsufitki oraz malowanie ścian i elewacji barokowego kościoła w Kąkolewiczach”. Wartość projektu 34 371,28 zł. Wnioskowana kwota 17 000 zł. *Otrzymana kwota 0 zł.*
3. Wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie o dofinansowanie realizacji wykonania projektu budowlanego na remont kościoła filialnego w Ginawie. Kwota projektu 7 000. Wnioskowana kwota 6 000. *Otrzymana kwota 0 zł.*
4. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich” - zagospodarowania boiska w miejscowości Runowo Pomorskie. Kwota projektu 15 000 zł. Wnioskowana kwota 7 500 zł. *Otrzymana kwota 0 zł.*
5. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania w ramach programu pn. „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na rozwój infrastruktury sportowej na terenach wiejskich” -zagospodarowanie boiska w Mieszewie. Kwota projektu 15 000 zł. Wnioskowana kwota 7 500 zł. *Otrzymano kwotę 5 230 zł z terminem wykorzystania dotacji do 30.11.2007*
6. Wniosek do Kuratorium Oświaty o dofinansowanie programu Aktywizacja jednostki i organizacji pozarządowych „wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku” – dot. Gimnazjum – kierunek artystyczny, kulturalny i rekreacyjny. Koszt projektu 30 000 zł. Wnioskowana kwota 20 000 zł. *Otrzymana kwota 20 000 zł z terminem wykorzystania dotacji do 28.12.2007*
7. Wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o dofinansowanie programu „Aktywizacja jednostki i organizacji pozarządowych wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku”– dot. SP Runowo Pom. – kierunek artystyczny, kulturalny i rekreacyjny. Kwota projektu 27 510 zł. Wnioskowana kwota 23 300 zł. *Otrzymana kwota 0 zł.*
8. Wniosek do Kuratorium Oświaty w Szczecinie o dofinansowanie zadania w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – wyposażenie trzech szkół w urządzenia wizyjne. Kwota projektu 24 000 zł. Wnioskowana kwota 19 200 zł. *Otrzymana kwota 19 200 zł z terminem wykorzystania dotacji do 31.12.2007.*
9. Wniosek do Kuratorium Oświaty o dofinansowanie na udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju. Kwota projektu 26 810 zł. Wnioskowana kwota 26 810zł. *Otrzymano kwotę 26 810 zł z terminem wykorzystania dotacji do 31.12.2007.*
10. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie wykonania projektu budowlanego na remont kościoła filialnego w Ginawie. Kwota projektu 7 000 zł. Wnioskowana kwota 3 500 zł. *Otrzymana kwota 3 500 zł. Realizuje Parafia Storkowo z terminem wykorzystania dotacji do 31.12.2007.*

11. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania „Remont podsufitki oraz malowanie ścian i elewacji barokowego kościoła w Kąkolewicach”. Kwota projektu 35 000 zł. Wnioskowana kwota 17 500 zł. *Otrzymane kwota 0 zł.*
12. Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Tytuł projektu „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieszewo” Koszty projektu 84 878 zł. Wnioskowana kwota 67 902 zł. *W trakcie oceny*
13. Pomoc rzeczowa z Urzędu Marszałkowskiego w formie laptopu dla jednostki samorządu terytorialnego. Wartość 2802,22 zł przekazany będzie dla Oświaty i Kultury.
14. Wniosek o dofinansowanie wniosków z programu „Uczeń na wsi” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota wnioskowana 21 022 zł na 11 osób uprawnionych do otrzymania dofinansowania. Wniosek w trakcie oceny.
15. Wniosek do Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej o dofinansowanie na remont remizy w Zwierzynku. Kwota wnioskowana 5 000zł. *Otrzymana kwota 5 000 zł, realizacja OSP Zwierzynek z terminem wykonania do 31.12.2007 rok.*
16. Wniosek do Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie o remont remizy w Zwierzynku. Kwota wnioskowana 50 000 zł. *W toku rozmowy o dofinansowanie kwoty 10 000zł.*
17. Wniosek do Urzędu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o dofinansowanie wyposażenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego na 2008 rok. Kwota projektu 13 600 zł. *Zadanie będzie rozpatrzone przy projekcie budżetu na 2008 rok.*
18. Przygotowany wniosek o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaplanowano sfinansowanie łazienek w gimnazjum. Termin złożenia wniosku do 30.11.2007.

Wartość projektów o dofinansowanie -3.089.242,28 zł  
Wnioskowana wielkość dofinansowania - 2.595.346,22zł  
Przyznanie dofinansowanie – 82.542,22 zł  
W trakcie oceny – 2.152.524zł  
Nie przyznano dofinansowania na kwotę 71.300 zł

Podsumowanie:

Na 17 projektów – przyznano dofinansowanie dla 7 projektów, w toku oceny 5 , negatywnie rozpatrzono 5 projektów

BURMISTRZ  
*Grażyna Karpowicz*  
Grażyna Karpowicz

Sporządziła .  
Marta Banasik *[signature]*  
Anna Adamów